



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ-ES



Obra: Reforma no Prédio da Secretária de Saúde e SAE-CTA (Serviço de Assistência Especializada - Centro de Testagem e Aconselhamento).

Local: - Av. Espírito Santo nº 102- Centro - Guaçuí-ES

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	PROCESSO LICITATÓRIO	PRAZO EM MESES									Valor Total
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 25.928,24	Entrega da Obra	R\$ 20.224,02	R\$ 5.704,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.928,24
				78,00%	22,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		100,00%
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	R\$ 61.639,52		R\$ 30.819,76	R\$ 15.409,88	R\$ 15.409,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 61.639,52
				50,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		100,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.103,67		R\$ 2.103,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 2.103,67
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		100,00%
4	TRANSPORTES	R\$ 5.266,96		R\$ 1.580,09	R\$ 2.106,78	R\$ 1.580,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 5.266,96
				30,00%	40,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		100,00%
5	ESTRUTURAS	R\$ 103.061,19		R\$ 51.530,59	R\$ 51.530,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 103.061,19
				50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		100,00%
6	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 29.068,07		R\$ 8.720,42	R\$ 17.440,84	R\$ 2.906,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 29.068,07
				30,00%	60,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		100,00%
7	COBERTURAS	R\$ 122.823,95		R\$ -	R\$ 36.847,19	R\$ 73.694,37	R\$ 12.282,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 122.823,95
				0,00%	30,00%	60,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		100,00%
8	ESQUADRIAS	R\$ 35.865,32		R\$ -	R\$ -	R\$ 10.759,60	R\$ 25.105,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 35.865,32
				0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		100,00%
9	FORROS E TETOS	R\$ 38.876,33		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.550,53	R\$ 15.550,53	R\$ 7.775,27	R\$ -	R\$ -		R\$ 38.876,33
				0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	0,00%	0,00%		100,00%
10	PISOS	R\$ 53.944,17		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.577,67	R\$ 21.577,67	R\$ 10.788,83	R\$ -		R\$ 53.944,17
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	0,00%		100,00%
11	REVESTIMENTO	R\$ 143.740,84		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.935,21	R\$ 35.935,21	R\$ 35.935,21	R\$ 35.935,21	R\$ -		R\$ 143.740,84
				0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%		100,00%
12	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$ 19.672,94		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.771,06	R\$ 5.901,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 19.672,94
				0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%		100,00%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 30.212,82		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.063,85	R\$ 12.085,13	R\$ 9.063,85	R\$ -	R\$ -		R\$ 30.212,82
				0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%	0,00%		100,00%
14	OUTRAS INSTALAÇÕES	R\$ 18.027,69		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.013,84	R\$ 9.013,84	R\$ -	R\$ -		R\$ 18.027,69
	INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%		100,00%
15	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS	R\$ 1.507,03		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.507,03	R\$ -		R\$ 1.507,03
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%		100,00%
16	APARELHOS ELÉTRICOS	R\$ 15.726,27		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.290,51	R\$ 6.290,51	R\$ 3.145,25	R\$ -		R\$ 15.726,27
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	0,00%		100,00%
17	PINTURA	R\$ 85.529,05		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.105,81	R\$ 42.764,53	R\$ 25.658,72		R\$ 85.529,05
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	30,00%		100,00%
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 10.242,16		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.242,16		R\$ 10.242,16
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		100,00%
TOTAL		R\$ 803.236,21		R\$ 114.978,55	R\$ 129.039,50	R\$ 104.350,74	R\$ 111.708,77	R\$ 106.354,77	R\$ 106.762,15	R\$ 94.140,85	R\$ 35.900,88		R\$ 803.236,21
Valor das Parcelas				R\$ 114.978,55	R\$ 129.039,50	R\$ 104.350,74	R\$ 111.708,77	R\$ 106.354,77	R\$ 106.762,15	R\$ 94.140,85	R\$ 35.900,88	R\$ 803.236,21	
Valor Acumulado				R\$ 114.978,55	R\$ 244.018,05	R\$ 348.368,79	R\$ 460.077,56	R\$ 566.432,33	R\$ 673.194,48	R\$ 767.335,33	R\$ 803.236,21	R\$ 803.236,21	
Porcentagem Simples				14,31%	16,06%	12,99%	13,91%	13,24%	13,29%	11,72%	4,47%	100,00%	
Porcentagem Acumulada				14,31%	30,38%	43,37%	57,28%	70,52%	83,81%	95,53%	100,00%	100,00%	

*Assinatura*  
Lugare Engenharia  
Regiovislan Angelo da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA ES 008578/D