MAPA DE RISCOS

Fase de análise
(x) Planejamento da contratação ( ) Gestão do Contrato
Objeto da contratação
Contratação de empresa para construção de praça no bairro Manoel Alves Siqueira, em Guaçuí-ES.

RISCO 01 - CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA	
Descrição do risco:	Chuvas intensas ou prolongadas podem comprometer a execução das etapas de terraplenagem, fundações, pavimentação e concretagem, resultando em atrasos, retrabalhos e aumento de custos operacionais.
Probabilidade de ocorrência do risco:	( ) Baixa (**X**) Média ( ) Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco:	( ) Baixo ( ) Médio (**X**) Alto
Ações preventivas que podem ser adotadas:	• Planejar etapas críticas da obra para períodos de menor incidência de chuvas; • Monitorar diariamente as condições climáticas; • Utilizar lonas, proteções e drenagens provisórias para evitar encharcamento; • Manter plano de contingência para remanejamento de equipes; • Garantir que o cronograma contenha margem de segurança para intempéries.
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	• Suspender imediatamente as atividades que apresentem risco ou prejuízo técnico; • Proteger áreas já executadas para minimizar danos (lonas, drenagens, barreiras);

	• Reprogramar as frentes de trabalho para serviços internos ou não afetados pela chuva; • Realizar avaliação técnica para definir retrabalhos necessários; • Atualizar o cronograma e informar formalmente a Administração sobre o impacto no prazo.
RISCO 02 – NÃO CONFORMIDADES NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	
Descrição do risco:	Possível execução inadequada de pavimentação, instalações elétricas, paisagismo, fundações de equipamentos urbanos ou demais serviços, podendo gerar retrabalhos, comprometimento da segurança e necessidade de correções adicionais.
Probabilidade de ocorrência do risco:	( ) Baixa (**X**) Média ( ) Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco:	( ) Baixo (**X**) Médio ( ) Alto
Ações preventivas que podem ser adotadas:	• Realizar fiscalização contínua pela equipe técnica do Município; • Exigir ART dos responsáveis técnicos; • Implementar inspeções de qualidade por etapa concluída; • Garantir uso de materiais certificados; • Registrar todas as fases com relatórios fotográficos e medições.
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	• Notificar formalmente a contratada para correção imediata das não conformidades; • Determinar retrabalho sem ônus para a Administração, conforme contrato; • Ampliar o nível de fiscalização e inspeção nas etapas seguintes; • Reavaliar a capacidade técnica da

	empresa e substituir profissionais se necessário; • Reprogramar o cronograma considerando o tempo de correção.

Responsáveis pela elaboração

Elaborado por: Nicolas Thadeu Couzzi Rodrigues Gomes

Elaborado por: _____

NICOLAS THADEU COUZZI RODRIGUES GOMES
Engenheiro Civil
CREA-ES 042023/D

Aprovado por:_____

JÚLIO MARIA HEITOR
Secretário Municipal de Obras,Infraestrutura e Serviços Públicos - Interino
Matrícula: 905125

Guaçuí – ES 04 de Dezembro de 2025.